"СОГЛАСОВАНО"
Зам. главы администрации
города Пензы

_____ И.М. Усманов
"___"_____2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
АО "Пензтеплоснабжение"

_____Д.А. Ватаман
"___"_____2025 г.

ГРАФИК
подготовки тепловых сетей и оборудования котельных,
АО "Пензтеплоснабжение" в 2025 г.

№ п/п	Наименование объекта	Срок проведения опрессовок	Дата вывода в ремонт	Дата включения	Вид ремонта	срок готовности				
		план				май	июнь	июль	август	сентябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Первомайский район									
1	Аксакова	14.04	14.07	28.07	Текущий ремонт					
2	Пермская, 1	14.04	30.07	30.08	Текущий ремонт					
3	Западная									
	оборудование котельной	15.06	30.06	14.07	Текущий ремонт					
	магистраль	27.04	сезонная		Текущий ремонт					
	Военный городок №1	28.04	23.06	30.06	Текущий ремонт. Реконструкция т/трассы от ТК-348 до ТК-350 корпус 26,2Ду-100; 2Ду-70; Замена насосов на насосной "нижней" и "верхней"; Прокладка теплотрассы от ТК-226 до ТК-229 2Д-133; 2Д108; Прокладка надземной трассы отопления и ГВС от ТК-215 до корпуса					
	Новозападная	17.04.	30.06	14.07	Текущий ремонт. Замена трассы ГВС на участке ТК- 222 врезка на школу №30, 2Д-133/89; Прокладка трассы отопления и ГВС от ТК-205 через ул. Мира в районе поворота на гостиницу "Ласточка" 2Д-125; 2Д125/108; Изоляция т/трассы Мира 64, 2d-150, d-133, d-89					
	Старозападная	24.04	30.06	14.07	Текущий ремонт. Замена т/трассы отопления ТК 118-120;Т1,Т2 2Д-219					
4	Южная									
	оборудование котельной	16.06	16.06	30.06.	Текущий ремонт. Замена летнего насоса					
	магистраль	16.06	16.06	30.06.	Текущий ремонт. Замена обратного трубопровода D=500, ТК 21-22; Замена теплотрассы от ТК-41 до ФОК (Школа 59) Ду-32					

№ п/п	Наименование объекта	Срок проведения опрессовок	Дата вывода в ремонт	Дата включения	Вид ремонта	срок готовности				
		план				май	июнь	июль	август	сентябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦТП-1	17.04	16.06	30.06.	Текущий ремонт. Ремонт транзитной теплотрассы в техподполье МКД №15 по ул. Экспериментальная 2Д-219					
	ЦТП-2	18.04	16.06	30.06.	Текущий ремонт					
	ЦТП-3	15.04	16.06	30.06.	Текущий ремонт. Ремонт кровли					
	ЦТП-27	22.04	16.06	30.06.	Текущий ремонт. Замена участка трассы отопления и ГВС от ТК-2707 до МКД Терновского, 182 2Д-89; 2Д-89/57; Вынос на надземную прокладку участка теплосети от ТК-2704 до ТК-2704/1 2Д-159; 2Д-159/89					
	ЦТП-50	21.04	16.06	30.06.	Текущий ремонт. Замена участка трассы отопления и ГВС от ЦТП-50 до ТК-5005 2Д-219; 2Д-159/89; Замена участка трассы отопления от ТК-5005 до ТК-5006 2Д-219; Замена участка теплосети ТК 39 до ввода МКД 6 и 7 по ул. Вадинская 2Д-108; 2Д-76					
	ЦТП НИИЭКИПМАШ	24.04	16.06	30.06.	Текущий ремонт					
5	Школа № 5	15.04	сезонная		Текущий ремонт					
					Ленинский район					
1	Больничный комплекс	17.04	без отключения		Текущий ремонт. Замена бойлера кожухотрубного на пластинчатый; Замена трубопровода ГВС Т4 от котельной					
2	Библиотека	15.04	сезонная							
					Железнодорожный район					
1	Каляева, 7	17.04	сезонная		Текущий ремонт					
2	Школа № 40	15.04	сезонная		Текущий ремонт					
3	Злобина, 51б	17.04	14.07.	28.07.	Текущий ремонт					
4	Пархоменко, 29в	18.04	сезонная		Текущий ремонт					
5	Ягодная	17.04	сезонная		Текущий ремонт					
5	Военный городок № 2	18.04	04.08.	18.08	Текущий ремонт. Замена участка теплотрассы к МКД №6 по ул. Военный городок №2 2Д-76; Реконструкция котельной с установкой 3-х котлов RSA-500					
6	Кордон Студеный	21.04	сезонная		Текущий ремонт					