"СОГЛАСОВАНО"
Зам. главы администрации
города Пензы

_____ И.М. Усманов
"___"_____2025 г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
АО "Пензтеплоснабжение"

_____Д.А. Ватаман
"___"_____2025 г.

ПЛАН
мероприятий по капитальному ремонту строительству и реконструкции объектов теплоснабжения АО "Пензтеплоснабжение" на 2025г.

№№ пп	Наимено-вание котельной	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость с НДС, тыс. руб.	Срок выполнения
1	2	3	4	5	6,0	7
1	Западная	Замена трассы ГВС на участке ТК-222 врезка на школу №30, 2Д-133/89	пм	44,7	357,6	июль
2	Западная	Прокладка трассы отопления и ГВС от ТК-205 через ул. Мира в районе поворота на гостиницу "Ласточка" 2Д-125; 2Д125/108	пм	110	3300,0	июль
3	Западная	Замена т/трассы отопления ТК 118-120;Т1,Т2 2Д-219	пм	105	1995,0	август
4	Западная	Изоляция т/трассы Мира 64, 2d-150, d-133, d-89	п/м	80	200,0	май
5	Воен.гор №1	Реконструкция т/трассы от ТК-348 до ТК-350 корпус 26,2Ду-100; 2Ду-70	пм	36	468,0	август
6	Воен.гор №1	Замена насосов на насосной "нижней" и "верхней"	шт	2	1500,0	май
7	Воен.гор №1	Прокладка теплотрассы от ТК-226 до ТК-229 2Д-133; 2Д108	пм	38	722,0	август
8	Воен.гор №1	Прокладка надземной трассы отопления и ГВС от ТК-215 до корпуса №188 2Д-89; 2Д-76/57	пм	116	928,0	июль
9	"Больничный компл."	Замена бойлера кожухотрубного на пластинчатый Замена трубопровода ГВС Т4 от котельной 2Д133/57	шт	1	266,0	март
10	"Больничный компл."		пм	50	350,0	май
11	кот. Южная	Замена летнего сетевого насоса	шт	1	250,0	май
12	кот. Южная	Замена обратного трубопровода D=500, ТК 21-22	пм	100	3828,0	июнь
13	кот. Южная	Замена участка трассы отопления и ГВС от ЦТП-50 до ТК-5005 2Д-219; 2Д-159/89	пм	120	2040,0	июнь
14	кот. Южная	Замена участка трассы отопления от ТК-5005 до ТК-5006 2Д-219	пм	90	1980,0	июнь
15	кот. Южная	Ремонт транзитной теплотрассы в техподполье МКД №15 по ул. Экспериментальная 2Д-219	пм	68	1020,0	август
16	кот. Южная	Замена теплотрассы от ТК-41 до ФОК (Школа 59) Ду-32	пм	56,4	451,2	июль
17	кот. Южная	Замена участка теплосети ТК 39 до ввода МКД 6 и 7 по ул. Вадинская 2Д-108; 2Д-76	пм	83	913,0	июнь
18	кот. Южная	Замена участка трассы отопления и ГВС от ТК-2707 до МКД Терновского, 182 2Д-89; 2Д-89/57	пм	206	5150,0	июнь

19	кот. Южная	Ремонт кровли ЦТП-3	м2	312	936,0	июнь
20	кот. Южная	Вынос на надземную прокладку участка теплосети от ТК-2704 до ТК-2704/1 2Д-159; 2Д-159/89	пм	122	2196,0	июнь
21	кот. Военный городок №2	Замена участка теплотрассы к МКД №6 по ул. Военный городок №2 2Д-76	пм	20	160,0	май
22	кот. Военный городок №2	Реконструкция котельной с установкой 3-х котлов RSA-500	шт	3	3000,0	ноябрь
				Всего:	32010,8	